PROCESA SHĒMA UN LAIKA GRAFIKS JAUNAS APAKŠSTACIJAS IZBŪVEI ZEMATSLĒGAS GADĪJUMĀ

KOPĀ **1095** DIENAS/~3 GADI

APTUVENS DIENU SKAITS AST	60	60	90	180	765	≥45
				20	20	

1. PIETEIKUMS
(procesa sākums)

2. TEHNISKĀS PRASĪBAS

3. VIENOŠANĀS SLĒGŠANA*
par iepirkumiem, projektēšanu, apmaksu utt.
* Samaksas veikšana par sistēmas jaudas rezervēšanu.
Maksa par vienu jaudas rezervēšanas vienību: 21,63 EUR/kW bez PVN
Maksimāla maksa ir par 100MW, tas ir 2 163 000,00 EUR bez PVN

4. IEPIRKUMU DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE

5. IEPIRKUMU PROCEDŪRAS VEIKŠANA

6. PIESLĒGUMA LĪGUMS

7. PROJEKTĒŠANA, IEKĀRTU PIEGĀDE, BŪVDARBI APAKŠSTACIJAS EKSPLUATĀCIJAS PIEŅEMŠANA*
Izbūvēti 10% no elektrostacijas nominālās ražošanas jaudas vai ne mazāk kā 6MW

8. SISTĒMAS PAKALPOJUMA LĪGUMS
Zeme reģistrēta zemesgrāmatā uz AST vārda.

9. EKSPLUATĀCIJAS PIEŅEMŠANAS PROCEDŪRA
Pieņemts ekspluatācijā (procesa beigas).

11. ZEMES IEGĀDES LĪGUMS VAI APBŪVES TIESĪBU LĪGUMS

SVARĪGI! DIENU SKAITS VAR BŪT LIELĀKS, JA:

1) apakšstacijas pieslēgšanai ir jāizbūvē jauna elektropārvades līnija un ir nepieciešams IVN, kā arī saskaņojumi ar zemes īpašniekiem;
2) nav iesniegti visi dokumenti vai tie nekorekti noformēti;
3) dienu skaits, pieņemot ekspluatācijā, ir atkarīgs no lietotāja/ražotāja testu un pārbaužu organizēšanas un pārbaužu rezultātiem.

APAKŠSTACIJAS